

Protokoll
for
arbejdskomiteen
for
Fartøkskirkens
restnævning

C. Monsens Bog- & Papirhandel,

Nedre Torvet No. 15, Bergen.

Arbeidskomiteen, der bestaar af Søren Precher,
Lars Bekker (vegt af Landskabet) og Nils Brubæk
(vegt af Kirkens Tilsyn)

Holdt sin første møde den 13 mai 1907 i præstegården.
Der besluttedes:

1. Arbejdet foretoges i de stables.
2. Møderne foretoges søndagsbetjent med Komiteens direkte tilsyn.
3. Man søgte at gøre mere end kirken og mure omkring kirkegården.
4. Materielle indkjøb af Komiteen.
5. Lars Bekker og Nils Brubæk foretoges stables indkjøb og byggede nødvendige "reparationsarbejde".
6. Der overføres efter autorisation søges for at have tjekket i "Sagens Tidende" og blot i "Fjordens Tidende" "N.B. Amtstidende". "Kors", etc.
7. Autorisationsfristen sættes til 2 juni.

Møde den 10-6-07

Der var ingen autoritets indkomne ved fristens udløb. Derfor besluttedes:

1. Møderne foretoges i de stables indkjøb og byggede nødvendige veje,

overledes af Lars Bakken. Han leier 3 mand
for en dag løn af 2.25 - 2.50. Sten lejes som
keiler, som mulig.

2. Forordigt ledes af Nils Brühim. Han tinges
seamarer arbejdsere, som blevet han anbringer
fra begrundelsen af for en dag løn af fra 2.25 - 3.00.

3. Forkjøring fra Moriffonen til Jortedalen kirke
betales $1\frac{1}{2}$ ore pr. Kyr.

4. Der hjembestilles 2 Lds. cement.

5. Der skrives til Christensen Bergen, Vorj skiffbol af de pris per
bysten.

6. Der bestilles 2"^{pløiede} guloplanker i et antal af 110, 5 meter lange
6" brede. Pløiede

7. Der bestilles $\frac{3}{4}$ " pløiede bord i et antal af ~~24~~¹⁰⁸, 5 meter lange
6" brede. Bolke, spige.

8. A. Frøise J. H. Brühim Lars A. Bakken.

Møde 30 juni.

Der besluttedes: 14.1000.00 flippesjone indsatte i Juleklens skolebank til 2 hæng.

2) Nils Bruheim viser til Lyster - søren - jord købe på matrider. 3) Man siger et linje om man vil et lakke forment med skifer.

A. Frøse N.H. Bruheim Lars A. Bakken.

Møde den 21 januar 1908

1. Der besluttedes:

a. På søndre side: Kistens skib indsat. Det nye vindue. Deje skal være 5 ruder høje og 4 ruder bred, ruderne 9" x 10" Rummen 1 1/2" tykkelse og flokkarmene 2" tyk kelde. Karmene skal skroa indover på begge sider og nedat. I vinduet sættes prækestolen og samt det sættes galleriet med de en hænges hængsel. ~~fra~~

b. Man opfordres til at arbejde på arbejdet udføres, sættes et vaskerum med skuffe matrider og ~~gør~~ sætte vinduer i fuld størrelse.

1. Arbejdene skal være indleveret inden
15 februar.

2. Man kaldes med Føhul, Slevom, og
kan kan overby Kirken indvendige og
indvendige udelig, til væg og paa
heltne betingelser.

3. Der anbringes en vej med der til reiser med
under træerne, der fore sig til galleriet

4. Desklædes over træopgangen, platformen
og indgangsdøren til galleriet med
samme slags bord ^{der} ^{er} ^{en} ^{normal} ^{til}
forholden. Hertil villes ^{aflyses} ^{ind} ^{med} ^{en} ^{ca}
300 fot. 400 meter fot
A. Nøse H. Brinken Lars A. Bakken.

Møde den 16 marts.

1. Der besluttedes paany et elektrisk
maler Løbel, Lølvorn, om han ikke kan
udføre malerarbejdet ~~for~~ for meget billige
Løn end den i hans budde 15/2 forlangte
Kr. 3.50 for dog på egen kost samt skyldes
til på et Rønneid.

Malerarbejdet bør udføres i sidste halvdel
af marts.

2. Der besluttedes et elektrisk Andestien
at ~~man~~ Lølvorn ~~antages~~ om at
udføre arbejdet med vinduerne og
lægge til de nødvendige materialer
eftersom arbejdet i indbylde ~~se~~ for
Kr. 70.00 antages, hvis ^{for samme tid} Lølvorn
vil udføre det i Kirkens forhel ~~til~~
restende arbejde med kopper og
til vedrommet for om betalt i fremige
måde

C. Friese N.H. Brukheim Lars A. Bakken.

~~Møde~~ Møde 14 April 1908

Der besluttedes:

1. Man antog male chuders Olsen fra Lerdal til at male Kirken.
Virknok finder man Lous Lousplanzenes Løj. Men i betragtning af, at arbejdet har meget og håndsmåling og søsmåling - vil sig, og ligledes i betragtning af, at vi ikke har arkitekternes vejledning i dette arbejde, samt endelig da Olsen skal være en rask arbejder, menes man at Lous ansat - 50 øre pr. time for sig og 40 øre pr. time for den mand, der må have lov antages.
2. Man tilkænnede Lous Lousplanzenes, at man her endmed sig for en anden mand, som Lous ikke vil tilhænge som arbejder i Kirken.
3. Lous Bakken og Nils Brubium skal forrige et tingeløjs med kost til male Olsen.
A. Friese Lars A. Bakken. H. H. Brubium

4 Der anskaffes 11 banker til Kirken (og Konfir-
mandskolelet) hvoraf 5 ønskes leveret
inden vintertiden i sommer.

A. Frøse H. Brukheim Lars A. Bakken.

Møde den 8 december.

1. Det overdrages til Ole P. Gregaard at arbejde
11 banker til Kirken og Konfirmandskolelet til
en pris af kr. 140 - en krone og firti i sølvbank.
8 af disse banker skal have en længde af ca 40 cm

2 - - - - - jernsmedens hjælp og der
skal være i forfalden.

1 skal jernsmedens støfferne sættes på
galleriet fra indgangsdøren til rummet

2. Der lægges et ekstra gulv i stolen fra oven (jernetolen)
6-8 cm over ~~den~~ over det gamle. Deuten i stolen
lignes tilsvarende. Man bemærker sig til Ole P.
Gregaard om at arbejde det arbejde fra øst.

3. Man overdrager til John L. Holm at arbejde det i jernsmedens
over indgangsdøren.

A. Frøse H. Brukheim Lars A. Bakken.

Møde den 19 januar 1910

Regnskabet for Kitterns indtægtssatte
blev gennemgaaet.

Indtægterne herover Kr. 3360.29

Der blev indtaget Katteringe

for Kr. 2542.99

~~Indtægtssatte~~

Indtægtssatte i Jorteds

spælsbank

803.44

Kassebetjening

13.86

3360.29

3360.29

Endelig betragtes der paa Kitterns Laft
hendes indtægtssatte K. H. Brubæk, L. A. Bakken

A. Friese Lars A. Bakken & H. Brubæk

Regenstake over Keitens istaussettelse

Udskott

	Kr.	Øre
13/5 Pote for 2 breve til, Løns Tid. i N.D. Udskott. indskott af "arbejd"		0.20
Passiv by 4 forhandling; regnskabsudførelse		0.15
13/6 Pote til for 3 breve - Brevet - Vilk. halvt. Døren - an. i meteride		0.30
Kjøbt fremdrift af Lars Modeli for kr. 33.00		bet
Reg. prof. Brevet 115/6 2 for cement + frugt kr. 18.00		bet
do do 27/6 24 skiver + frugt kr. 7.33		bet
M. R. Døren 1942 for met. for 2 x 5" plank a. 9 1/2 ore = 22 = 1474.09	176.04	bet
M. Yttri leveret 210 6" smorbakke		} bet
700 4" spig		
20 bolter		
Nils Bonheim 400 4" spig kr. 1.40		} bet
10 bolter a 3 ore		
M. Yttri (Lars A. Bakke) kjørt 645 for plank a. 7 1/2 ore bet		
Løren chaussole - 611 - - - - - bet		7.63
Olavs Skute - 684 - - - - - bet. bet		8.55
Lars Bakke kjørt 488 skifer		bet
Rapp Lars Fløten mottaget av Lars A. Bakke		1.00
Lars A. Bakke 13-7- for ubest. i Kjøring		30.00
Nils Bonheim 13-7- do do		40.00
Anders Lian 13-7- do do		15.00

Udbetalt
Kr. - Pr.

Svend L. Bakken for arbejde 13-7

~~5~~ 00

Anders H. Sperle da 13-7

10. 00

Lars A. Bakken Kjøbt 2 Fdr. Cement fra Monippan -
360 Kgr - 14

Lars Tidende for overblikket 2 ges. v. skubet

2. 50

M. Yffri leveret 20 bolter

600 4" spige

} bet

Udbetalt Anders Røpke for Kjøbt af spige

0. 20

Skiveværk Jule - til A. Frøen

0. 15

H.R. Döser sender 4 pakke 2" gule spige

4. 00

- 400 2 1/2" - - -

1. 20

400 3" - - -

2. 20

} bet

T. Feolby 20 9" spige 20 pnd

- 250 4" - - -

} bet

M. Yffri 100 6" spige - -

bet

Udbetalt Erik A. Brubæk 20/7 for anarbejde

5. 00

Udbetalt Anders H. Sperle rest af byggearbejde for arbejde fra Kisten 27/7

19. 50

Lars Sperle Kjøbt 398 Kgr 26/7 bet 6. 00

M. Yffri Kjøbt 500 Kgr. bly og zink bet

M. Yffri 1/2 Kasse 4" spige (3000) bet

Hans Sperle Kjøbt 27/7 250 Kgr pap og spige bet

H.R. Döser sender 1785 3/4 x 5 bord a. 3 3/4 are bet

65. 26

Udbetalt

Følge regning af 3/7 Nr. 289.23 ÷ 2 1/2 % betalt med kontant
ifølge skrivelse af 13/6 = 4.49 opsendt til
H. R. Döber 5/8

284.74

Jan H. Fosmer, Bergen, ifølge regning af 20/7 07
for 100 □ m bygningsspek a. 0.55
10 mk spejs a a. 0.33
7.5 m strimler 1.17

for 3.15 opsendt til

Jan H. Fosmer for 3/8 07

62.58

Melchior Thri: fem 1.60; Zink 4 1/2 Kyr a. 0.80 (24-8-07) 6.00

Hans Spekle Hjort 23/8 303 Kyr. bord for Nr. 5.00 bet

Hans Spekle understøttelse af gabeling, for Hjort, 27/8 20.00

Regning for Döber for kont; for 22/8 39.98 bet

Udbetalt til Johannes Sørström for 1 dysorbyde 2.25

Udbetalt N.D. Autskidende, Flora; overbispment 2.10

Udbetalt regning for T.R. Febering 23/9 07 24.25

Udbetalt regning for J. Berstad 23/9 07 25.33

Udbetalt regning for H.R. Döber 23/9 07 39.31

(Frost for cover for Bergen til Marifjorden
335 Kgr.

H. 30)

Hens. Skerle Kyst over, rørene 335 Kgr. bet
fra Marifjorden

Requing of 26/9 fra Wallendahl - Nr. 92.67 bet

Bislaget oppfordret og lag og bygd om klostret istandsatt
of Mrs Bratheim for Nr. 20.00